

4. Inbedrijfstelling / Controle gasleiding

Werkbonnummer: H-00507

Factuuradres:

Intersell Aannemingsmaatschappij B.V.
Amsterdamsestraatweg 45
1411 AX Naarden

Werkadres:

Intersell
Middenweg 61
Almere

Monteur: Morris

Werkbon nummer: H-00507

Referentie:

Werkzaamheden: Afmonteren

Meetapparatuur:

testo

Checklist werkvoorbereiding

	Afvinken
Identificeren met Vakpaspoort	✓
Controle aanwezigheid sticker met CO-beeldmerk	✓

Woning type:

- Bestaand

Type gas installatie:

- Aardgas

Tekening van gas installatie verloop aanwezig?

- Nee

Controle juiste montage gasleiding?

- Ja

Inspectie op mechanische beschadiging

- Ja

Gasleiding ontlucht?

- Ja

Gasvoordruk in Mbar:

29.3

Komt gas voordruk overeen met specificatie drukregelaar?

- Ja

Resultaat beproeving gas installatie:

- Goedgekeurd

Toestellen in werking gesteld? (CV ketel/fornuis/gashaard)

- Ja

Opmerkingen:

Handtekening monteur:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.